

Grobterminplan "Schulzentrum Rebberg" (Stand 17.12.2018)

Leistung	Monate	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kredit Studienauftrag/Projekt	6	E						
Vorbereitung Studienauftrag	2	S						
Präqualifikation	2	S S						
Studienauftrag	5							
Evaluation Planerleistungen	2							
Projektierungskredit (ER)								
Vergabe Planerleistungen	1		S					
Bauprojekt/KV	9		S					
Baubewilligungsverfahren	1			S				
Baukredit (ER)	3			S E				
Volksabstimmung	4							
Vorbereitung Ausführung	7				S			
Realisierung Schul- und Turnraum	18							
Realisierung Umgebung/Aussensportanlage								
Gesamtdauer:	60	Legende: gem. GK 142 geplantes Programm neues Programm						
Beurteilung:		Risiko mittel, Umsetzung Resultat: Studienauftrag in der Regel rasch umsetzbar, Steuerung der Kosten: möglich						